

**АКТ
О ПРОВЕДЕНИИ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ
(ОПРЕССОВКИ) СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ**

Наименование объекта: многоквартирный дом

Адрес объекта: ул. Ворошилова, 55 (тепловой узел № 1 и № 2)

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе представителя энергоснабжающей организации ООО «Теплодар» начальника котельной
(должность, ФИО)

Арефьева И.А.

и представителя эксплуатирующей организации заместителя директора по эксплуатации ООО «ВАТД Домостроитель» Белых В.А.

(наименование организации, должность, ФИО)

в присутствии представителя ---

(наименование организации, должность, ФИО)

составили настоящий акт о том, что «22» июля 2019 г. произведено гидравлическое испытание:

а) теплового ввода системы отопления давлением --- кг/см², с выдержкой --- мин., при этом падение давления составило --- кг/см²;

б) тепловых узлов № 1 и № 2 системы отопления давлением 9,0 кг/см², с выдержкой 10 мин., при этом падение давления составило 0,0 кг/см²;

в) внутренней системы отопления здания давлением 8,0 кг/см², с выдержкой 10 мин., при этом падение давления составило 0,0 кг/см².

При визуальном доступном осмотре системы отопления дефектов и течей из отопительных приборов, трубопроводов, запорной арматуры и другого тепломеханического оборудования не обнаружено

(обнаружено, не обнаружено)

Примечание: Гидравлическое испытание теплового ввода здания проведено 17.07.2019 силами ресурсоснабжающей организации.

Заключение комиссии: Система отопления здания признана выдержавшей гидравлическое испытание на расчетное давление.

Представитель ООО «Теплодар»:

начальник котельной

должность



подпись

ФИО

Арефьев И.А.

Представитель ООО «ВАТД Домостроитель»:


наименование организации

заместитель директора по эксплуатации

должность

подпись

ФИО



Белых В.А.

Представитель ---

наименование организации

должность

подпись

ФИО

**АКТ
О ПРОВЕДЕНИИ ГИДРОПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ПРОМЫВКИ
СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ**

Наименование объекта: многоквартирный дом

Адрес объекта: ул. Ворошилова, 55 (тепловой узел № 1)

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе представителя энергоснабжающей организации ООО «Теплодар» начальника котельной
(должность, ФИО)

Арефьева И.А. и представителя эксплуатирующей организации заместителя директора по эксплуатации ООО «ВАТД Домостроитель»
Белых В.А.

(наименование организации, должность, ФИО)

в присутствии представителя ---

(наименование организации, должность, ФИО)

составили настоящий акт о том, что «25» июля 2019 г. в соответствии с Инструкцией произведена гидропневматическая промывка водяной системы отопления здания водопроводной водой с использованием воздушного компрессора FIAC, до полного осветления промывочной воды на выходе из дренажной запорной арматуры.

Сброс промывочной воды осуществлялся с разрывом струи для возможности проведения контроля цвета.

По окончании выполнения гидропневматической промывки системы отопления было проведено вскрытие и прочистка грязевиков и фильтров, установленных в тепловом узле здания.

Представитель ООО «Теплодар»:

начальник котельной

должность



подпись

ФИО

Арефьев И.А.

Представитель ООО «ВАТД Домостроитель»:

наименование организации

заместитель директора по эксплуатации

должность



подпись

ФИО

Белых В.А.

Представитель ---

наименование организации

должность

подпись

ФИО

«26» июля 2019 г.

г. Воронеж

**АКТ
О ПРОВЕДЕНИИ ГИДРОПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ПРОМЫВКИ
СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ**

Наименование объекта: многоквартирный дом

Адрес объекта: ул. Ворошилова, 55 (тепловой узел № 2)

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе представителя энергоснабжающей организации ООО «Теплодар» начальника котельной
(должность, ФИО)

Арефьева И.А. и представителя эксплуатирующей организации заместителя директора по эксплуатации ООО «ВАТД Домостроитель» Белых В.А.

(наименование организации, должность, ФИО)

в присутствии представителя ---

(наименование организации, должность, ФИО)

составили настоящий акт о том, что «26» июля 2019 г. в соответствии с Инструкцией произведена гидропневматическая промывка водяной системы отопления здания водопроводной водой с использованием воздушного компрессора ГИАС, до полного осветления промывочной воды на выходе из дренажной запорной арматуры.

Сброс промывочной воды осуществлялся с разрывом струи для возможности проведения контроля цвета.

По окончании выполнения гидропневматической промывки системы отопления было проведено вскрытие и прочистка грязевиков и фильтров, установленных в тепловом узле здания.

Представитель ООО «Теплодар»:

начальник котельной

должность



подпись

ФИО


Арефьев И.А.

Представитель ООО «ВАТД Домостроитель»:

наименование организации

заместитель директора по эксплуатации

должность



подпись

ФИО

Белых В.А.

Представитель ---

наименование организации

должность

подпись

ФИО